

Checkliste Durchsageanlagen

Von der Planung bis zur Abnahme: alle Schritte für den sicheren Einsatz mobiler Durchsage technik.

ENTWURF**Dokumenttyp** Checkliste**Stand** 06/2026

Praxis-Checkliste zur Planung und Inbetriebnahme einer mobilen Durchsageanlage auf Veranstaltungen – vom ersten Konzept bis zur Abnahme.

SO NUTZEN SIE DIE CHECKLISTE

Arbeiten Sie die Punkte je Phase ab. Offene Punkte mit der Sicherheitsleitung und dem Veranstalter abstimmen.

Phase 1 · Planung & Konzept

- Veranstaltungsfläche, Besucherzahl und kritische Bereiche erfasst
- Vorhandene Beschallung (PA) und Schnittstellen geprüft
- Anzahl benötigter **NIKOS [audio]²**-Einheiten bestimmt
- Funkreichweite und mögliche Abschattungen bewertet
- Alarmierungs- und Evakuierungskonzept abgestimmt

Phase 2 · Aufbau & Verkabelung

- Standorte der Einheiten und Lautsprecher festgelegt
- Einspeisung in PA bzw. **NIKOS [horn]²**-Lautsprecher angeschlossen
- Stromversorgung und Notstrom geprüft
- Rufgruppen je Bereich/Bühne konfiguriert

Phase 3 · Funktionsprüfung

- Probedurchsage je Rufgruppe und gesamt (Sammelruf)
- Pegel und Verständlichkeit an Randbereichen geprüft

- Statusmeldungen am **NIKOS [dispatcher]²** kontrolliert
- Alarm-/Notfallkette getestet (Durchsage + Blitz + Schaltung)

Phase 4 · Betrieb & Abnahme

- Bedienpersonal eingewiesen, Zuständigkeiten geklärt
- Akku-/Notstromstatus dokumentiert
- Abnahmeprotokoll unterschrieben

Anhang · Kurz-Abnahmeprotokoll

Prüfpunkt	i. O.	Bemerkung
Alle Einheiten funkverbunden & Status grün	☐	
Probedurchsage je Rufgruppe erfolgreich	☐	
Notstrom/Akku-Reserve geprüft	☐	
Alarmkette (Durchsage+Blitz+Schaltung) getestet	☐	
Bedienpersonal eingewiesen	☐	

Ort/Datum: _____ Übergeben durch: _____ Übernommen
durch: _____

Hinweis: Formularfeld-Vorlage – für den Praxiseinsatz ggf. als ausfüllbares PDF-Formular umsetzen.